

Kouluniementien vesihuoltoverkoston saneerausurakan odotusaikakorvaus

TL 30.05.2023 § 115
209/14.05.00.02/2023

Valmistelija	Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen, 044 417 4800
Selostus	Savonlinnan Vesi saneeraa vesihuoltoverkostoa Kouluniementiellä. Urakoitsijaksi on valittu Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy (VHT). Urakan rakennustyöt sovittiin Rantaraitin osalta alkavaksi 11.4.2023 ja valmistuvaksi huhti – toukokuun taitteessa. Urakkaraja on koulun saneerausurakassa rakennetun hulevesikasetin etukaivossa, liitoskorko +78,70 (N2000). Kun VHT kaivoi liitoskohdan esiin 11.4.2023 ja suoritti tarkistusmittauksen. Tuloksena oli, että etukaivo oli sijoitettu virheelliseen korkoon +78,819 (N2000), eli 199 mm suunniteltua korkeammalla. Koulun urakoitsija korjasi virheensä 17.4.2023 ja vesihuoltoverkoston saneerausurakkaa päästiin jatkamaan 18.4.2023 aamupäivällä. VHT:lle koitui virheellisestä etukaivon korosta runsaat viisi työpäivää odotusaikaa, jolloin urakoitsija ei voinut tehdä muuta kyseiseen urakkaan tai muihin urakoihin liittyvää työtä. Odotusajasta kertyi VHT:lle 18.446,40 euron kustannus (alv 0 %), jonka Savonlinnan Vesi osoittaa koulun saneerausurakoitsijalle. Päätökseen liittyvä aineisto on ladattuna CloudMeetingissä.
Lapsivaikutusten arviointi	
Yritysvaikutusten arviointi	
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:lle korvataan odotusaikakorvausta yhteensä 18.446,40 euroa (alv 0 %). Korvaus maksetaan verkoston saneerausmäärärahasta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Savonlinnan Vesi