

Tilinpäätös 2025, teknisen lautakunnan investointien toteuma

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET						
8400 MAA-ALUEET						
8401 Maa-alueet						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-147 466,00	49,20	-152 534,00
* Myynnit	0,00	63 609,00	63 609,00	141 261,10	222,10	-77 652,10
Investoinnit netto	-300 000,00	63 609,00	-236 391,00	-6 204,90	2,60	-230 186,10
Vuodelle 2026 on siirtymässä useita maakauppoja (mm. Savonlinnan seurakunnan kanssa). Vaikka ennustettu toteuma 2025 olisi ollut 300 000 €, osa kaupoista ei toteutunut vielä vuonna 2025.						
8400 MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-147 466,00	49,20	-152 534,00
* Myynnit	0,00	63 609,00	63 609,00	141 261,10	222,10	-77 652,10
Investoinnit netto	-300 000,00	63 609,00	-236 391,00	-6 204,90	2,60	-230 186,10
840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-147 466,00	49,20	-152 534,00
* Myynnit	0,00	63 609,00	63 609,00	141 261,10	222,10	-77 652,10
Investoinnit netto	-300 000,00	63 609,00	-236 391,00	-6 204,90	2,60	-230 186,10
841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT						
8500 LIIKENNEVÄYLÄT						
8511 Katujen päällystys						
* Hankinnat	-677 500,00	0,00	-677 500,00	-625 064,96	92,30	-52 435,04
Investoinnit netto	-677 500,00	0,00	-677 500,00	-625 064,96	92,30	-52 435,04
8512 Kevyen liikenteen väylät						
* Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-98 300,66	98,30	-1 699,34
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-98 300,66	98,30	-1 699,34
8513 Katujen saneeraus ja liikennev						
* Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-209 034,14	52,30	-190 965,86
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-209 034,14	52,30	-190 965,86
Kaikki suunnitellut kohteet eivät toteutuneet, sillä ennen toteutusta selvisi että kohde vaatisi muutakin korjaamista rakenteiden osalta. Kohteet jotka eivät toteutuneet olivat pintarakenteiden korjaamisia. Osissa kohteissa myös syksyn sääolosuhteet tekivät laadukkaan työn tekemisen haasteelliseksi.						
8514 Sillat						
* Hankinnat	-2 500 000,00	2 430 000,00	-70 000,00	-65 300,02	93,30	-4 699,98
Investoinnit netto	-2 500 000,00	2 430 000,00	-70 000,00	-65 300,02	93,30	-4 699,98

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
8523	Kadut,Taitajantie						
*	Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	100,00	0,00
	Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	100,00	0,00
8542	Teknologiapuisto, parkkip,/val						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Toimitilapalveluiden vetämä hanke, johon meillä oli varattu osuutemme. Tämä projekti siirtyi seuraavalle vuodelle, mutta siitä tieto tuli kunnallisteknisille palveluille liian myöhään. Summa on varattu vuoden 2026 investointeihin.							
8545	Katujen kunnostus/vesihuol.inv						
*	Hankinnat	-1 442 500,00	-500 000,00	-1 942 500,00	-1 081 181,87	55,70	-861 318,13
	Investoinnit netto	-1 442 500,00	-500 000,00	-1 942 500,00	-1 081 181,87	55,70	-861 318,13
Vesihuollon suunnittelemat hankinnat eivät toteutuneet. Tieto tästä tuli loppuvuodesta ja talousarvioon ei keretty tekemään muutosta.							
8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-5 420 000,00	1 930 000,00	-3 490 000,00	-2 278 881,65	65,30	-1 211 118,35
	Investoinnit netto	-5 420 000,00	1 930 000,00	-3 490 000,00	-2 278 881,65	65,30	-1 211 118,35
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT							
8601	Puistojen perusparannus						
*	Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-149 716,43	99,80	-283,57
	Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-149 716,43	99,80	-283,57
8602	Leikkikentät						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-82 499,62	82,50	-17 500,38
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-82 499,62	82,50	-17 500,38
Hankinnat olivat arvioitua edullisemmat.							
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-232 216,05	92,90	-17 783,95
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-232 216,05	92,90	-17 783,95
8620 MUUT KOHTEET							
8549	Linnanvirran kunnostusprojekti						
*	Hankinnat	-230 000,00	119 000,00	-111 000,00	-111 407,11	100,40	407,11
*	Avustukset	115 000,00	-50 000,00	65 000,00	74 000,00	113,80	-9 000,00
	Investoinnit netto	-115 000,00	69 000,00	-46 000,00	-37 407,11	81,30	-8 592,89
8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-230 000,00	119 000,00	-111 000,00	-111 407,11	100,40	407,11
*	Avustukset	115 000,00	-50 000,00	65 000,00	74 000,00	113,80	-9 000,00
	Investoinnit netto	-115 000,00	69 000,00	-46 000,00	-37 407,11	81,30	-8 592,89

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
841	KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-5 900 000,00	2 049 000,00	-3 851 000,00	-2 622 504,81	68,10	-1 228 495,19
*	Avustukset	115 000,00	-50 000,00	65 000,00	74 000,00	113,80	-9 000,00
	Investoinnit netto	-5 785 000,00	1 999 000,00	-3 786 000,00	-2 548 504,81	67,30	-1 237 495,19
842	SATAMA, INVESTOINNIT						
8630	SATAMA						
8630	Satamalaitoksen investoinnit						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 004,73	96,00	-3 995,27
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 004,73	96,00	-3 995,27
8630	SATAMA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 004,73	96,00	-3 995,27
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 004,73	96,00	-3 995,27
842	SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 004,73	96,00	-3 995,27
	Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 004,73	96,00	-3 995,27
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO						
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO						
8810	Ruokapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	-730 000,00	180 000,00	-550 000,00	-480 674,78	87,40	-69 325,22
	Investoinnit netto	-730 000,00	180 000,00	-550 000,00	-480 674,78	87,40	-69 325,22
8820	Toimitilapalvelu, kalusto						
*	Hankinnat	-40 000,00	-10 000,00	-50 000,00	-59 241,53	118,50	9 241,53
	Investoinnit netto	-40 000,00	-10 000,00	-50 000,00	-59 241,53	118,50	9 241,53
8640	TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-770 000,00	170 000,00	-600 000,00	-539 916,31	90,00	-60 083,69
	Investoinnit netto	-770 000,00	170 000,00	-600 000,00	-539 916,31	90,00	-60 083,69
	<i>Investointeja jäi toteutumatta, koska investoinnit kohteittain eivät ylittäneet investointirajaa</i>						
844	TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-770 000,00	170 000,00	-600 000,00	-539 916,31	90,00	-60 083,69
	Investoinnit netto	-770 000,00	170 000,00	-600 000,00	-539 916,31	90,00	-60 083,69

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT						
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI						
8830 Rakenn. ostot ja myynnit						
* Myynnit	0,00	358 106,00	358 106,00	387 118,46	108,10	-29 012,46
Investoinnit netto	0,00	358 106,00	358 106,00	387 118,46	108,10	-29 012,46
<i>Myyty mm. Juvolan ja Louhen koulut</i>						
8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	358 106,00	358 106,00	387 118,46	108,10	-29 012,46
Investoinnit netto	0,00	358 106,00	358 106,00	387 118,46	108,10	-29 012,46
845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT YHTEENSÄ						
* Myynnit	0,00	358 106,00	358 106,00	387 118,46	108,10	-29 012,46
Investoinnit netto	0,00	358 106,00	358 106,00	387 118,46	108,10	-29 012,46
846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET						
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET						
8686 Anttolan koulu, Kerimäki						
* Hankinnat	-150 000,00	100 000,00	-50 000,00	-27 756,96	55,50	-22 243,04
Investoinnit netto	-150 000,00	100 000,00	-50 000,00	-27 756,96	55,50	-22 243,04
<i>Rakennukseen tehtiin vain pakolliset ja kokonaisuuden kannalta järkevät investoinnit. Kohde vaatii suuremman peruskorjauksen mikäli se pidetään palveluverkossa.</i>						
8851 Kellarpellon koulu						
* Hankinnat	-200 000,00	150 000,00	-50 000,00	-40 192,74	80,40	-9 807,26
Investoinnit netto	-200 000,00	150 000,00	-50 000,00	-40 192,74	80,40	-9 807,26
8852 Mertalan koulu						
* Hankinnat	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00	-123 208,55	61,60	-76 791,45
Investoinnit netto	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00	-123 208,55	61,60	-76 791,45
<i>LVI-hankesuunnitelman mukaisia töitä ei ehditty toteuttaa.</i>						
8863 Savonlinnan liikuntahalli						
* Hankinnat	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	-1 952 855,99	55,80	-1 547 144,01
* Avustukset	750 000,00	-570 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-2 750 000,00	-570 000,00	-3 320 000,00	-1 772 855,99	53,40	-1 547 144,01
<i>Tontin huomattavasti suunniteltua suuremmat louhinta- ja massanvaihtotyöt aiheuttivat aikatauluviiveen, joka hidasti rakennushankkeen etenemistä ja josta seurasi arvioitujen kustannusten alittuminen.</i>						
8865 Jäähalli						
* Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-40 003,21	80,00	-9 996,79
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-40 003,21	80,00	-9 996,79

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-4 000 000,00	150 000,00	-3 850 000,00	-2 184 017,45	56,70	-1 665 982,55
* Avustukset	750 000,00	-570 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-3 250 000,00	-420 000,00	-3 670 000,00	-2 004 017,45	54,60	-1 665 982,55
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET						
8690 NOHEVA 2						
* Hankinnat	-4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avustukset	2 640 000,00	-2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700 Kuitulaboratorio						
* Hankinnat	-3 830 000,00	1 000 000,00	-2 830 000,00	-1 702 473,38	60,20	-1 127 526,62
* Avustukset	1 160 000,00	-200 000,00	960 000,00	603 160,12	62,80	356 839,88
Investoinnit netto	-2 670 000,00	800 000,00	-1 870 000,00	-1 099 313,26	58,80	-770 686,74
<i>Tontin suunniteltua suuremmat louhintatyöt ja vanhan rakennuksen purku aiheuttivat aikatauluviiveen, joka hidasti rakentamista. Tästä syystä kustannukset alittuivat.</i>						
8704 Schaumanintie 28-30, varikko						
* Hankinnat	-1 000 000,00	700 000,00	-300 000,00	-257 373,34	85,80	-42 626,66
Investoinnit netto	-1 000 000,00	700 000,00	-300 000,00	-257 373,34	85,80	-42 626,66
8832 Lehtiniemi						
* Hankinnat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8871 Äkkiväärä						
* Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-79 882,29	53,30	-70 117,71
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-79 882,29	53,30	-70 117,71
8875 Suunnittelu jakamaton erä						
* Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
8880 Korjausvelkakohteet						
* Hankinnat	-527 500,00	-100 000,00	-627 500,00	-579 861,54	92,40	-47 638,46
Investoinnit netto	-527 500,00	-100 000,00	-627 500,00	-579 861,54	92,40	-47 638,46
8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-9 707 500,00	5 770 000,00	-3 937 500,00	-2 619 590,55	66,50	-1 317 909,45
* Avustukset	3 800 000,00	-2 840 000,00	960 000,00	603 160,12	62,80	356 839,88
Investoinnit netto	-5 907 500,00	2 930 000,00	-2 977 500,00	-2 016 430,43	67,70	-961 069,57

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
846	TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-13 707 500,00	5 920 000,00	-7 787 500,00	-4 803 608,00	61,70	-2 983 892,00
*	Avustukset	4 550 000,00	-3 410 000,00	1 140 000,00	783 160,12	68,70	356 839,88
	Investoinnit netto	-9 157 500,00	2 510 000,00	-6 647 500,00	-4 020 447,88	60,50	-2 627 052,12
890	SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT						
8900	VESIJOHTOVERKKO						
8902	Vesijohdot, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-1 230 000,00	-100 000,00	-1 330 000,00	-1 343 824,32	101,00	13 824,32
	Investoinnit netto	-1 230 000,00	-100 000,00	-1 330 000,00	-1 343 824,32	101,00	13 824,32
8900	VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 230 000,00	-100 000,00	-1 330 000,00	-1 343 824,32	101,00	13 824,32
	Investoinnit netto	-1 230 000,00	-100 000,00	-1 330 000,00	-1 343 824,32	101,00	13 824,32
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO						
8915	Vääräsaaren vesilaitos						
*	Hankinnat	-200 000,00	30 000,00	-170 000,00	-158 733,15	93,40	-11 266,85
	Investoinnit netto	-200 000,00	30 000,00	-170 000,00	-158 733,15	93,40	-11 266,85
	<i>Sähkökeskusten uusiminen vaihe 2</i>						
8917	Vedenottamot						
*	Hankinnat	-80 000,00	50 000,00	-30 000,00	-23 427,04	78,10	-6 572,96
	Investoinnit netto	-80 000,00	50 000,00	-30 000,00	-23 427,04	78,10	-6 572,96
	<i>Vesitorrien tiedonsiirron automaation uusinta, Putikon paineenkorottamon automaation uusinta, kameravalvonta Punkaharjun ja Savonrannan puhdasvesikohteille</i>						
8910	TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-280 000,00	80 000,00	-200 000,00	-182 160,19	91,10	-17 839,81
	Investoinnit netto	-280 000,00	80 000,00	-200 000,00	-182 160,19	91,10	-17 839,81
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO						
8921	Viemärit, verkostosaneeraus						
*	Hankinnat	-1 000 000,00	300 000,00	-700 000,00	-751 377,13	107,30	51 377,13
	Investoinnit netto	-1 000 000,00	300 000,00	-700 000,00	-751 377,13	107,30	51 377,13
8920	JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-1 000 000,00	300 000,00	-700 000,00	-751 377,13	107,30	51 377,13
	Investoinnit netto	-1 000 000,00	300 000,00	-700 000,00	-751 377,13	107,30	51 377,13
8930	JÄTEVESIPUMPPAAMOT						
8935	Jätevesipumppaamot						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-176 691,30	70,70	-73 308,70
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-176 691,30	70,70	-73 308,70

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2025	Tot. %	Poikkeama
8930 JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-176 691,30	70,70	-73 308,70
	Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-176 691,30	70,70	-73 308,70
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS							
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi							
*	Hankinnat	-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	-91 457,89	83,10	-18 542,11
	Investoinnit netto	-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	-91 457,89	83,10	-18 542,11
<i>Online mittaukset ja Punkaharjun lietteen vastaanottoasemien käyttöönotto</i>							
8940 JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	-91 457,89	83,10	-18 542,11
	Investoinnit netto	-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	-91 457,89	83,10	-18 542,11
8950 SUUNNITTELUVARAUS							
8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton							
*	Hankinnat	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950 SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8980 HULEVESI							
8980 Hulevesiviemärit, verkostosane							
*	Hankinnat	-500 000,00	-200 000,00	-700 000,00	-636 003,75	90,90	-63 996,25
	Investoinnit netto	-500 000,00	-200 000,00	-700 000,00	-636 003,75	90,90	-63 996,25
8980 HULEVESI YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-500 000,00	-200 000,00	-700 000,00	-636 003,75	90,90	-63 996,25
	Investoinnit netto	-500 000,00	-200 000,00	-700 000,00	-636 003,75	90,90	-63 996,25
890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-3 620 000,00	330 000,00	-3 290 000,00	-3 181 514,58	96,70	-108 485,42
	Investoinnit netto	-3 620 000,00	330 000,00	-3 290 000,00	-3 181 514,58	96,70	-108 485,42
84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
*	Hankinnat	-24 397 500,00	8 469 000,00	-15 928 500,00	-11 391 014,43	71,50	-4 537 485,57
*	Avustukset	4 665 000,00	-3 460 000,00	1 205 000,00	857 160,12	71,10	347 839,88
*	Myynnit	0,00	421 715,00	421 715,00	528 379,56	125,30	-106 664,56
	Investoinnit netto	-19 732 500,00	5 430 715,00	-14 301 785,00	-10 005 474,75	70,00	-4 296 310,25